











Construction de 61 appartements, 3 maisons et 106 places de parking









IMPACTS GÉNÉRÉS PAR LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU CHANTIER

NOV. 2022 > ÉTÉ 2023

NOV. 2022 > ÉTÉ 2023

DÉMOLITION

TERRASSEMENT ET PAROIS SPÉCIALES

- Poussière
- Bruit
- Flux de camions

- Risque de terre sur la route
- Poussière
- Bruit

GROS ŒUVRE

- Livraisons fréquentes
- Poussière
- Bruit
- Convoi exceptionnel

CORPS D'ÉTAT **SECONDAIRES**

- Livraisons fréquentes
- Stationnement des véhicules des compagnons
- Bruit







Moyens mis en œuvre pour limiter l'impact des travaux sur le voisinage







Choix d'entreprises et de prestataires de qualité :

Entreprises:





Prestataires:











Procédés adaptés au site :



- Mise en place d'une pelle grignoteuse pour la partie rocheuse
- Pelle équipée d'un brumisateur pour éviter les projection de poussière
- Arrosage et balayage fréquent des abords du chantier
- Demande des arrêtés nécessaires pour les emprises de voiries









PLACES NÉCESSAIRES POUR LA CIRCULATION DES CAMIONS

PHASE 1 et 2 : DÉSAMIANTAGE - DEMOLITION - TERRASSEMENT – PAROIS SPECIALES – GROS Oeuvre Du : 12/2022 au 03/2024









Sens de circulation des camions

PHASE 1 et 2 : DÉSAMIANTAGE - DEMOLITION - TERRASSEMENT – PAROIS SPECIALES – GROS Oeuvre Du : 12/2022 au 03/2024









PHASE 1: DÉSAMIANTAGE - DEMOLITION - TERRASSEMENT – PAROIS SPECIALES 7 MOIS: du 12/2022 au 06/2023









PHASE 2: GROS OEUVRE









PHASE 3 : CORPS D'ÉTAT SECONDAIRES











PHASE 3: CORPS D'ÉTAT SECONDAIRES










Communication et échange :

Mise en place d'une boite aux lettres chantier









Images du projet et plans de façades





































